

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 021

LICITAÇÃO/CONTRATO							
MODALIDADE DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO	Nº DA LICITAÇÃO 00020/2021	DATA LICITAÇÃO	Nº CONTRATO 00035/2022-SEDUC	DATA ASSINATURA 04/04/2022	VLR ATUAL DO CONTRATO 1.858.195,74		
CONTRATADA(S) TERRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP							
OBJETO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL DR. JESSÉ FONTES, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS/SE - FONTE DE RECURSOS 0104							
ORDEM DE SERVIÇO							
Nº DA ORDEM 00024/2022	APLICAÇÃO Obra - Mista	DATA INÍCIO 09/05/2022	PRAZO (dias) 691	DATA TÉRMINO 29/03/2024	DIRETORIA DITEC	GERÊNCIA GEINF	VALOR ORDENADO 1.858.195,74
OBSERVAÇÕES							
MEDIÇÃO							
Nº MEDIÇÃO OS 021	Nº MEDIÇÃO CT 021	DATA INICIAL 09/09/2023	DATA FINAL 09/11/2023	NOME DO FISCAL Denise Brayner da Silva			
ACUMULADO ANTERIOR 1.535.185,83	(%) 82,62	VALOR DA MEDIÇÃO 62.392,21	(%) 3,36	ACUMULADO ATUAL 1.597.578,04	(%) 85,97	SALDO A MEDIR DA ORDEM 260.617,70	
OBSERVAÇÕES Medição referente aos serviços de AMPLIAÇÃO							



PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
01 - SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO												
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							76.649,60	0,00	76.649,60	80.261,35	95,50
01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	0,955	0,00	0,955	80.261,35	76.649,60	0,00	76.649,60	80.261,35	95,50
02	MANUTENÇÃO E CANTEIRO							30.242,28	0,00	30.242,28	31.667,30	95,50
02.001	Manutenção do Canteiro	un	1,00	0,955	0,00	0,955	16.773,05	16.018,26	0,00	16.018,26	16.773,05	95,50
02.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	0,955	0,00	0,955	14.894,25	14.224,02	0,00	14.224,02	14.894,25	95,50
03	MOBILIZAÇÃO							673,99	0,00	673,99	673,99	100,00
03.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.162,06	1.162,06	0,00	1.162,06	0,58	673,99	0,00	673,99	673,99	100,00
04	DESMOBILIZAÇÃO							0,00	0,00	0,00	673,99	0,00
04.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.162,06	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	673,99	0,00
05	FRETE DOS AGREGADOS							16.134,27	0,00	16.134,27	16.134,27	100,00
05.001	FRETE DE AREIA FINA DMT = 20KM							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	6.159,90	6.159,90	0,00	6.159,90	0,99	6.098,30	0,00	6.098,30	6.098,30	100,00
05.003	FRETE DE AREA MEDIA DMT= 20KM							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	1.673,10	1.673,10	0,00	1.673,10	0,99	1.656,37	0,00	1.656,37	1.656,37	100,00
05.005	FRETE DE AREIA GROSSA DMT= 20 KM							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	3.351,00	3.351,00	0,00	3.351,00	0,99	3.317,49	0,00	3.317,49	3.317,49	100,00
05.007	FRETE DE PEDRA DE MAO DMT= 40KM							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	3.607,20	3.607,20	0,00	3.607,20	0,99	3.571,13	0,00	3.571,13	3.571,13	100,00
05.009	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	1.202,40	1.202,40	0,00	1.202,40	1,24	1.490,98	0,00	1.490,98	1.490,98	100,00
06	SERVIÇOS INICIAIS							10.625,71	0,00	10.625,71	16.146,60	65,81
06.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	20,00	20,00	0,00	20,00	191,36	3.827,20	0,00	3.827,20	3.827,20	100,00
06.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	12,00	12,00	0,00	12,00	306,74	3.680,88	0,00	3.680,88	3.680,88	100,00
06.003	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	0,00	0,00	0,00	674,16	0,00	0,00	0,00	674,16	0,00
06.004	Projeto de Combate a incêndio com área acima de 750m² com Hidrante e extintor. Observação : Aprovado pelo Corpo de Bombeiros .	m2	1.210,12	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	4.356,43	0,00
06.005	Projeto estrutural incluindo fundações de concreto armado, até 500m². Observação: O cálculo da área equivale à área construída acrescida da área de cobertura (para comp	m2	390,68	390,68	0,00	390,68	7,98	3.117,63	0,00	3.117,63	3.117,63	100,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
	ensar a fundação).											
06.006	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	2,00	0,00	0,00	0,00	245,15	0,00	0,00	0,00	490,30	0,00
07	COLETA, TRANSPORTE E DESCARTE							17.564,90	0,00	17.564,90	23.333,48	75,28
07.001	Coleta e carga manuais de entulho	m3	306,71	275,42	0,00	275,42	12,43	3.423,47	0,00	3.423,47	3.812,40	89,80
07.002	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	460,06	398,35	0,00	398,35	35,50	14.141,43	0,00	14.141,43	16.332,13	86,59
07.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	8.176,80	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	3.188,95	0,00
TOTAIS DA PLANILHA:								151.890,75	0,00	151.890,75	168.890,98	89,93

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
02 - REFORMA DO COLEGIO												
01	SERVIÇOS PRE-LIMINARES							29.239,13	0,00	29.239,13	9.303,28	314,29
01.001	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	147,30	147,30	0,00	147,30	9,44	1.390,51	0,00	1.390,51	1.390,51	100,00
01.002	Demolição de piso de alta resistência	m2	30,40	30,40	0,00	30,40	13,48	409,80	0,00	409,80	409,80	100,00
01.003	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	349,67	349,67	0,00	349,67	13,48	4.713,55	0,00	4.713,55	4.713,55	100,00
01.004	Demolição de reboco	m2	1.504,99	1.181,98	0,00	1.181,98	6,01	7.103,69	0,00	7.103,69	9.044,99	78,54
01.005	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	28,00	28,00	0,00	28,00	26,26	735,28	0,00	735,28	735,28	100,00
01.006	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m3	3,11	3,11	0,00	3,11	34,05	105,90	0,00	105,90	105,90	100,00
01.007	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	524,47	524,47	0,00	524,47	17,55	9.204,45	0,00	9.204,45	9.204,45	100,00
01.008	Remoção de vaso sanitário	un	10,00	7,00	0,00	7,00	11,29	79,03	0,00	79,03	112,90	70,00
01.009	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	88,14	88,14	0,00	88,14	14,01	1.234,84	0,00	1.234,84	1.234,84	100,00
01.010	Remoção de bancada de granito (ou mármore)	m2	24,74	24,74	0,00	24,74	18,49	457,44	0,00	457,44	457,44	100,00
01.011	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	40,32	40,32	0,00	40,32	12,69	511,66	0,00	511,66	511,66	100,00
01.012	Remoção de tampo de pia em aço inox	m2	0,92	0,92	0,00	0,92	14,63	13,46	0,00	13,46	13,46	100,00
01.013	Remoção de lavatório	un	3,00	3,00	0,00	3,00	8,93	26,79	0,00	26,79	26,79	100,00
01.014	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	101,18	101,18	0,00	101,18	8,61	871,16	0,00	871,16	871,16	100,00
01.015	Demolição de concreto manualmente	m3	2,68	2,68	0,00	2,68	180,52	483,79	0,00	483,79	483,79	100,00
01.016	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m3	27,79	27,79	0,00	27,79	68,29	1.897,78	0,00	1.897,78	1.897,78	100,00
02	FUNDAÇÃO							231,14	0,00	231,14	0,00	0,00
02.001	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	1,75	1,75	0,00	1,75	132,08	231,14	0,00	231,14	231,14	100,00
03	ESTRUTURA							14.501,36	0,00	14.501,36	0,00	0,00
03.001	Reparos profundos executados com argamassa base cimento modificada com polímeros - espessura de 1 a 5cm	m³	0,43	0,43	0,00	0,43	20.856,33	8.968,22	0,00	8.968,22	8.968,22	100,00
03.002	Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de profundidade	m²	14,32	14,32	0,00	14,32	182,46	2.612,83	0,00	2.612,83	2.612,83	100,00
03.003	Recuperação de armadura p/ pilares 12x20cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espacam.=12cm (para casos de ferragens totalmente expostas)	m	71,60	71,60	0,00	71,60	27,40	1.961,84	0,00	1.961,84	1.961,84	100,00
03.004	Ponte de aderência com adesivo base acrílica	m²	14,32	14,32	0,00	14,32	14,15	202,63	0,00	202,63	202,63	100,00
03.005	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Icolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	15,75	15,75	0,00	15,75	47,99	755,84	0,00	755,84	755,84	100,00
04	ELEVAÇÃO							15.150,01	0,00	15.150,01	13.167,83	115,05

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
04.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24 cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	53,27	53,27	0,00	53,27	37,21	1.982,18	0,00	1.982,18	1.982,18	100,00
04.002	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 12/2021	m2	83,11	83,11	0,00	83,11	92,47	7.685,18	0,00	7.685,18	7.685,18	100,00
04.003	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	55,45	55,45	0,00	55,45	36,78	2.039,45	0,00	2.039,45	2.039,45	100,00
04.004	Arestamento de vãos	m	320,00	320,00	0,00	320,00	10,76	3.443,20	0,00	3.443,20	3.443,20	100,00
05	COBERTURA							72.709,04	0,00	72.709,04	34.279,90	212,10
05.001	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do material - R!	m2	819,44	771,16	0,00	771,16	43,01	33.167,59	0,00	33.167,59	35.244,11	94,11
05.002	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	338,55	338,55	0,00	338,55	5,19	1.757,07	0,00	1.757,07	1.757,07	100,00
05.003	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01	m	153,84	153,84	0,00	153,84	22,78	3.504,48	0,00	3.504,48	3.504,48	100,00
05.004	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-a aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	416,23	416,23	0,00	416,23	54,47	22.672,05	0,00	22.672,05	22.672,05	100,00
05.005	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 24 cm com abertura de encaixes	m	30,00	30,00	0,00	30,00	149,70	4.491,00	0,00	4.491,00	4.491,00	100,00
05.006	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5,5 x 3,5 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	22,04	22,04	0,00	22,04	107,90	2.378,12	0,00	2.378,12	2.378,12	100,00
05.007	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	118,35	118,35	0,00	118,35	40,04	4.738,73	0,00	4.738,73	4.738,73	100,00
06	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS							5.643,67	0,00	5.643,67	433,35	302,34
06.001	Hidráulico							2.256,18	0,00	2.256,18	433,35	520,64
06.001.001	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado e m ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	m	19,00	19,00	0,00	19,00	17,76	337,44	0,00	337,44	337,44	100,00
06.001.002	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado e m ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	m	25,00	25,00	0,00	25,00	7,96	199,00	0,00	199,00	199,00	100,00
06.001.003	Tubo, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af 06/2016	m	10,00	10,00	0,00	10,00	13,04	130,40	0,00	130,40	130,40	100,00
06.001.004	Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	9,00	9,00	0,00	9,00	37,76	339,84	0,00	339,84	339,84	100,00
06.001.005	Registro de esfera, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af 06/2016	un	2,00	2,00	0,00	2,00	24,38	48,76	0,00	48,76	48,76	100,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
06.001.006	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32 mm x 1, instalado em reservação de água de edificação o que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un	4,00	4,00	0,00	4,00	5,70	22,80	0,00	22,80	22,80	100,00
06.001.007	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	2,00	2,00	0,00	2,00	9,81	19,62	0,00	19,62	19,62	100,00
06.001.008	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	2,00	2,00	0,00	2,00	16,78	33,56	0,00	33,56	33,56	100,00
06.001.009	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	13,00	13,00	0,00	13,00	7,06	91,78	0,00	91,78	91,78	100,00
06.001.010	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	10,00	10,00	0,00	10,00	4,76	47,60	0,00	47,60	47,60	100,00
06.001.011	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	8,00	8,00	0,00	8,00	6,98	55,84	0,00	55,84	55,84	100,00
06.001.012	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	4,00	4,00	0,00	4,00	12,81	51,24	0,00	51,24	51,24	100,00
06.001.013	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	0,00	0,00	0,00	0,00	444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.014	Caixa d'água em polietileno, 500 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	2,00	2,00	0,00	2,00	439,15	878,30	0,00	878,30	878,30	100,00
06.002	Sanitário							3.387,49	0,00	3.387,49	0,00	0,00
06.002.001	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	m	3,00	3,00	0,00	3,00	16,23	48,69	0,00	48,69	48,69	100,00
06.002.002	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	m	4,00	4,00	0,00	4,00	23,78	95,12	0,00	95,12	95,12	100,00
06.002.003	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	m	10,00	10,00	0,00	10,00	10,94	109,40	0,00	109,40	109,40	100,00
06.002.004	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	m	2,00	2,00	0,00	2,00	35,78	71,56	0,00	71,56	71,56	100,00
06.002.005	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	m	13,50	13,50	0,00	13,50	45,55	614,93	0,00	614,93	614,93	100,00
06.002.006	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 185 x 75mm, ref. n°40, acabamento branco, marca Akros ou s	un	2,00	2,00	0,00	2,00	54,50	109,00	0,00	109,00	109,00	100,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID	
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO		
	similar												
06.002.007	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. n° 63, branco, com grelha, Akros ou similar	un	3,00	3,00	0,00	3,00	33,48	100,44	0,00	100,44	100,44	100,00	
06.002.008	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	un	2,00	2,00	0,00	2,00	9,26	18,52	0,00	18,52	18,52	100,00	
06.002.009	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	un	1,00	1,00	0,00	1,00	15,91	15,91	0,00	15,91	15,91	100,00	
06.002.010	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	un	6,00	6,00	0,00	6,00	8,00	48,00	0,00	48,00	48,00	100,00	
06.002.011	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 12/2014	un	4,00	4,00	0,00	4,00	5,45	21,80	0,00	21,80	21,80	100,00	
06.002.012	Junção dupla em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	1,00	1,00	0,00	1,00	36,14	36,14	0,00	36,14	36,14	100,00	
06.002.013	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	13,00	13,00	0,00	13,00	36,98	480,74	0,00	480,74	480,74	100,00	
06.002.014	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2,00	2,00	0,00	2,00	38,21	76,42	0,00	76,42	76,42	100,00	
06.002.015	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	3,00	3,00	0,00	3,00	499,38	1.498,14	0,00	1.498,14	1.498,14	100,00	
06.002.016	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	2,00	2,00	0,00	2,00	7,96	15,92	0,00	15,92	15,92	100,00	
06.002.017	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	un	1,00	1,00	0,00	1,00	26,76	26,76	0,00	26,76	26,76	100,00	
07	LOUÇAS E METAIS							2.204,66	0,00	2.204,66	0,00	0,00	
07.001	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, com assento plástico universal branco, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação Deca ou similar, exceto caixa descarga	un	3,00	2,00	0,00	2,00	202,45	404,90	0,00	404,90	607,35	66,67	
07.002	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	3,00	2,00	0,00	2,00	48,25	96,50	0,00	96,50	144,75	66,67	
07.003	Chuveiro plástico sem registro	un	1,00	1,00	0,00	1,00	18,08	18,08	0,00	18,08	18,08	100,00	
07.004	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af 12/2014	un	1,00	1,00	0,00	1,00	55,19	55,19	0,00	55,19	55,19	100,00	
07.005	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) sem coluna, c/sifão cromado (deca ref 1190), válvula cromada (deca ref 1600), conj. de fixação (deca ref sp7), Torneira metal (deca 1190 C-40), engate cromado, ou similares	un	3,00	0,80	0,00	0,80	455,15	364,12	0,00	364,12	1.365,45	26,67	
07.006	Lavatório com bancada em granito cinza antiderrama, e = 2cm, dim 2.60x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira c	un	1,00	0,80	0,00	0,80	1.582,34	1.265,87	0,00	1.265,87	1.582,34	80,00	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID	
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO		
	romada, inclusive rodopia 10 cm, assentada												
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							133.614,36	0,00	133.614,36	15.602,28	856,38	
08.001	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm	un	3,00	3,00	0,00	3,00	113,60	340,80	0,00	340,80	340,80	100,00	
08.002	Montagem de acessórios para subestação transformadora abrigada de 15kv, 60hz, at 13,2kv, bt 220/127 c/ entrada subterrânea	un	1,00	0,70	0,00	0,70	3.563,06	2.494,14	0,00	2.494,14	3.563,06	70,00	
08.003	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	un	1,00	1,00	0,00	1,00	122,28	122,28	0,00	122,28	122,28	100,00	
08.004	Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento	Un	1,00	1,00	0,00	1,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	100,00	
08.005	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	76,00	76,00	0,00	76,00	13,74	1.044,24	0,00	1.044,24	1.044,24	100,00	
08.006	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	282,00	282,00	0,00	282,00	9,98	2.814,36	0,00	2.814,36	2.814,36	100,00	
08.007	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	155,00	155,00	0,00	155,00	54,36	8.425,80	0,00	8.425,80	8.425,80	100,00	
08.008	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	58,00	37,00	0,00	37,00	17,86	660,82	0,00	660,82	1.035,88	63,79	
08.009	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	110,00	77,00	0,00	77,00	173,18	13.334,86	0,00	13.334,86	19.049,80	70,00	
08.010	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 95mm², 1kv / 90° C	m	100,00	70,00	0,00	70,00	111,19	7.783,30	0,00	7.783,30	11.119,00	70,00	
08.011	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	115,00	115,00	0,00	115,00	54,36	6.251,40	0,00	6.251,40	6.251,40	100,00	
08.012	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento	kg	13,00	13,00	0,00	13,00	78,39	1.019,07	0,00	1.019,07	1.019,07	100,00	
08.013	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af 12/2020	un	3,00	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00	0,00	0,00	64,38	0,00	
08.014	Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizada de sobrepor	un	36,00	36,00	0,00	36,00	55,16	1.985,76	0,00	1.985,76	1.985,76	100,00	
08.015	Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 0.60 x 0.30 m)	un	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.016	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	47,00	47,00	0,00	47,00	16,69	784,43	0,00	784,43	784,43	100,00	
08.017	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	26,00	26,00	0,00	26,00	41,71	1.084,46	0,00	1.084,46	1.084,46	100,00	
08.018	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	4,00	4,00	0,00	4,00	41,71	166,84	0,00	166,84	166,84	100,00	
08.019	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	6,00	6,00	0,00	6,00	91,55	549,30	0,00	549,30	549,30	100,00	
08.020	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	2,00	2,00	0,00	2,00	85,14	170,28	0,00	170,28	170,28	100,00	
08.021	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva	un	2,00	2,00	0,00	2,00	84,64	169,28	0,00	169,28	169,28	100,00	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID	
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO		
	a C, corrente 5KA												
08.022	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	4,00	4,00	0,00	4,00	127,24	508,96	0,00	508,96	508,96	100,00	
08.023	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA	un	2,00	2,00	0,00	2,00	479,45	958,90	0,00	958,90	958,90	100,00	
08.024	Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA	un	2,00	2,00	0,00	2,00	1.447,59	2.895,18	0,00	2.895,18	2.895,18	100,00	
08.025	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	3,00	3,00	0,00	3,00	55,01	165,03	0,00	165,03	165,03	100,00	
08.026	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/23 2 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	0,00	0,00	0,00	0,00	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.027	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	un	8,00	0,00	0,00	0,00	47,64	0,00	0,00	0,00	381,12	0,00	
08.028	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	3,00	3,00	0,00	3,00	17,76	53,28	0,00	53,28	53,28	100,00	
08.029	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	15,00	15,00	0,00	15,00	15,55	233,25	0,00	233,25	233,25	100,00	
08.030	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"	un	7,00	7,00	0,00	7,00	15,24	106,68	0,00	106,68	106,68	100,00	
08.031	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	8,00	0,00	0,00	0,00	418,31	0,00	0,00	0,00	3.346,48	0,00	
08.032	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	87,00	87,00	0,00	87,00	15,83	1.377,21	0,00	1.377,21	1.377,21	100,00	
08.033	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	6,00	0,00	0,00	0,00	75,86	0,00	0,00	0,00	455,16	0,00	
08.034	Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e instalação	un	6,00	6,00	0,00	6,00	15,46	92,76	0,00	92,76	92,76	100,00	
08.035	Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento	Un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.669,61	1.669,61	0,00	1.669,61	1.669,61	100,00	
08.036	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 4"	un	1,00	1,00	0,00	1,00	39,36	39,36	0,00	39,36	39,36	100,00	
08.037	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 4"	un	1,00	1,00	0,00	1,00	454,51	454,51	0,00	454,51	454,51	100,00	
08.038	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2, 5mm², 450/ 750v / 70°C	m	3.862,00	3.862,00	0,00	3.862,00	5,45	21.047,90	0,00	21.047,90	21.047,90	100,00	
08.039	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 6,0mm² - 450/750V / 70°	m	1.074,00	1.074,00	0,00	1.074,00	9,55	10.256,70	0,00	10.256,70	10.256,70	100,00	
08.040	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	1,00	1,00	0,00	1,00	20,16	20,16	0,00	20,16	20,16	100,00	
08.041	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	un	1,00	1,00	0,00	1,00	3,71	3,71	0,00	3,71	3,71	100,00	
08.042	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	6,00	6,00	0,00	6,00	3,54	21,24	0,00	21,24	21,24	100,00	
08.043	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	3,00	3,00	0,00	3,00	0,75	2,25	0,00	2,25	2,25	100,00	
08.044	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com arramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00	0,00	1,00	885,91	885,91	0,00	885,91	885,91	100,00	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
08.045	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00	0,00	1,00	2.769,33	2.769,33	0,00	2.769,33	2.769,33	100,00
08.046	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3,00	3,00	0,00	3,00	863,70	2.591,10	0,00	2.591,10	2.591,10	100,00
08.047	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00	0,00	1,00	744,50	744,50	0,00	744,50	744,50	100,00
08.048	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação	un	97,00	97,00	0,00	97,00	1,65	160,05	0,00	160,05	160,05	100,00
08.049	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	un	100,00	100,00	0,00	100,00	2,09	209,00	0,00	209,00	209,00	100,00
08.050	Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação	un	6,00	6,00	0,00	6,00	2,19	13,14	0,00	13,14	13,14	100,00
08.051	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	un	4,00	4,00	0,00	4,00	2,45	9,80	0,00	9,80	9,80	100,00
08.052	Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação	un	14,00	14,00	0,00	14,00	3,29	46,06	0,00	46,06	46,06	100,00
08.053	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	6,00	6,00	0,00	6,00	5,68	34,08	0,00	34,08	34,08	100,00
08.054	Terminal de compressão para cabo de 185 mm2 - fornecimento e instalação	un	9,00	0,00	0,00	0,00	29,09	0,00	0,00	0,00	261,81	0,00
08.055	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	12,00	12,00	0,00	12,00	14,79	177,48	0,00	177,48	177,48	100,00
08.056	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	20,00	20,00	0,00	20,00	9,76	195,20	0,00	195,20	195,20	100,00
08.057	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	98,00	98,00	0,00	98,00	16,78	1.644,44	0,00	1.644,44	1.644,44	100,00
08.058	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	496,00	496,00	0,00	496,00	10,66	5.287,36	0,00	5.287,36	5.287,36	100,00
08.059	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	72,00	72,00	0,00	72,00	22,09	1.590,48	0,00	1.590,48	1.590,48	100,00
08.060	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	106,00	81,00	0,00	81,00	34,33	2.780,73	0,00	2.780,73	3.638,98	76,42
08.061	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	2,00	2,00	0,00	2,00	9,66	19,32	0,00	19,32	19,32	100,00
08.062	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	3,00	3,00	0,00	3,00	5,06	15,18	0,00	15,18	15,18	100,00
08.063	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	55,00	55,00	0,00	55,00	6,88	378,40	0,00	378,40	378,40	100,00
08.064	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	8,00	8,00	0,00	8,00	18,53	148,24	0,00	148,24	148,24	100,00
08.065	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	un	12,00	12,00	0,00	12,00	48,39	580,68	0,00	580,68	580,68	100,00
08.066	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	4,00	4,00	0,00	4,00	3,91	15,64	0,00	15,64	15,64	100,00
08.067	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	9,00	9,00	0,00	9,00	1,70	15,30	0,00	15,30	15,30	100,00
08.068	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável	un	220,00	220,00	0,00	220,00	2,66	585,20	0,00	585,20	585,20	100,00



PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
	el, diâm = 32mm (1")											
08.069	Luva para eletroduto de pvc rígido roscáv el, diâm = 60mm (2")	un	32,00	32,00	0,00	32,00	6,39	204,48	0,00	204,48	204,48	100,00
08.070	Luva para eletroduto de pvc rígido roscáv el, diâm = 85mm (3")	un	44,00	44,00	0,00	44,00	21,91	964,04	0,00	964,04	964,04	100,00
08.071	Fixação de tubos horizontais de ppr diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. af 05/2015	m	8,00	8,00	0,00	8,00	8,10	64,80	0,00	64,80	64,80	100,00
08.072	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26 mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	18,00	18,00	0,00	18,00	3,04	54,72	0,00	54,72	54,72	100,00
08.073	Fixação de tubos horizontais de ppr diâmetros maiores que 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 3" , fixada diretamente na laje. af 05/2015	m	94,00	94,00	0,00	94,00	10,23	961,62	0,00	961,62	961,62	100,00
08.074	Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros maiores que 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 3", fixada em perfilado em laje. af 05/2015	m	64,00	64,00	0,00	64,00	3,81	243,84	0,00	243,84	243,84	100,00
08.075	Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico de 15 a 112,5kva	un	1,00	1,00	0,00	1,00	410,34	410,34	0,00	410,34	410,34	100,00
08.076	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	100,00	0,00	0,00	0,00	31,23	0,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00
08.077	Caixa de medição indireta em alumínio - Fornecimento	un	1,00	1,00	0,00	1,00	2.313,46	2.313,46	0,00	2.313,46	2.313,46	100,00
08.078	Caixa de passagem em alumínio 4' x 2" - Fornecimento e assentamento	un	87,00	87,00	0,00	87,00	15,90	1.383,30	0,00	1.383,30	1.383,30	100,00
08.079	Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa	un	40,00	40,00	0,00	40,00	14,78	591,20	0,00	591,20	591,20	100,00
08.080	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m	un	1,00	1,00	0,00	1,00	682,68	682,68	0,00	682,68	682,68	100,00
08.081	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	12,00	0,00	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	110,16	0,00
08.082	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	15,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	71,10	0,00
08.083	Demarcação e definição da área de reparo de estruturas utilizando disco de corte diamantado	m	310,00	310,00	0,00	310,00	23,86	7.396,60	0,00	7.396,60	7.396,60	100,00
08.084	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	232,38	232,38	0,00	232,38	4,62	1.073,60	0,00	1.073,60	1.073,60	100,00
08.085	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	232,38	232,38	0,00	232,38	3,56	827,27	0,00	827,27	827,27	100,00
08.086	Luminária (calha) p/ lâmpada fluorescente e 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w	un	68,00	68,00	0,00	68,00	28,24	1.920,32	0,00	1.920,32	1.920,32	100,00
08.087	Lâmpada tubular led T8, 16w, bivolt	un	136,00	136,00	0,00	136,00	23,53	3.200,08	0,00	3.200,08	3.200,08	100,00
08.088	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	272,00	272,00	0,00	272,00	4,74	1.289,28	0,00	1.289,28	1.289,28	100,00
09	REVESTIMENTOS							110.675,90	0,00	110.675,90	7.188,16	539,70
09.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1.615,62	833,10	0,00	833,10	4,74	3.948,89	0,00	3.948,89	7.658,04	51,57
09.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com	m2	1.599,44	833,10	0,00	833,10	26,78	22.310,42	0,00	22.310,42	42.833,00	52,09

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID	
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO		
	argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm												
09.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	16,18	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	0,00	0,00	390,91	0,00	
09.004	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	667,02	667,02	0,00	667,02	44,10	29.415,59	0,00	29.415,59	29.415,59	100,00	
09.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	370,12	357,52	0,00	357,52	43,60	15.587,88	0,00	15.587,88	16.137,23	96,60	
09.006	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	45,35	45,35	0,00	45,35	65,23	2.958,18	0,00	2.958,18	2.958,18	100,00	
09.007	Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado	m2	9,36	0,00	0,00	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	430,47	0,00	
09.008	Forro de pvc, em rêsguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	572,22	572,22	0,00	572,22	59,84	34.241,65	0,00	34.241,65	34.241,65	100,00	
09.009	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	8,82	8,82	0,00	8,82	250,94	2.213,29	0,00	2.213,29	2.213,29	100,00	
10	PAVIMENTAÇÃO							25.117,51	0,00	25.117,51	10.992,99	228,49	
10.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	191,55	191,55	0,00	191,55	18,75	3.591,57	0,00	3.591,57	3.591,57	100,00	
10.002	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	119,03	119,03	0,00	119,03	32,88	3.913,71	0,00	3.913,71	3.913,71	100,00	
10.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, c/ piso cristalino branco, BI ANCOGRÉS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	50,34	50,34	0,00	50,34	64,33	3.238,38	0,00	3.238,38	3.238,38	100,00	
10.004	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	626,45	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	8.006,03	0,00	
10.005	Enceramento de piso de alta resistência (existente)	m2	626,45	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	3.890,25	0,00	
10.006	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	343,79	343,79	0,00	343,79	37,33	12.833,68	0,00	12.833,68	12.833,68	100,00	
10.007	Lona plástica preta	m2	343,79	343,79	0,00	343,79	4,48	1.540,17	0,00	1.540,17	1.540,17	100,00	
11	ESQUADRIAS							86.702,88	0,00	86.702,88	18.781,94	461,63	
11.001	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	58,62	58,62	0,00	58,62	400,98	23.505,45	0,00	23.505,45	23.505,45	100,00	
11.002	Vidro liso incolor 4mm												

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
		m2	58,62	58,62	0,00	58,62	141,99	8.323,45	0,00	8.323,45	8.323,45	100,00
11.003	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	60,35	60,35	0,00	60,35	183,36	11.065,78	0,00	11.065,78	11.065,78	100,00
11.004	Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, mureta h=0,40m revestida c/ pedra miracema, altura total=2,50m, exclusive pintura da grade - (padrão CEHOP)	m2	43,50	30,45	0,00	30,45	510,55	15.546,25	0,00	15.546,25	22.208,93	70,00
11.005	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m2	25,06	0,00	0,00	0,00	145,23	0,00	0,00	0,00	3.639,47	0,00
11.006	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	12,00	12,00	0,00	12,00	1.590,30	19.083,60	0,00	19.083,60	19.083,60	100,00
11.007	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	106,65	106,65	0,00	106,65	62,86	6.704,02	0,00	6.704,02	6.704,02	100,00
11.008	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	3,84	0,00	0,00	0,00	97,55	0,00	0,00	0,00	374,59	0,00
11.009	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	3,00	1,00	0,00	1,00	1.134,03	1.134,03	0,00	1.134,03	3.402,09	33,33
11.010	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	1,00	0,00	1,00	1.340,30	1.340,30	0,00	1.340,30	5.361,20	25,00
12	PINTURA							51.027,61	0,00	51.027,61	6.126,76	832,86
12.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	780,35	605,61	0,00	605,61	23,78	14.401,41	0,00	14.401,41	18.556,72	77,61
12.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturante colorido	m2	1.397,07	1.037,70	0,00	1.037,70	16,39	17.007,90	0,00	17.007,90	22.897,98	74,28
12.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	1.397,07	1.037,70	0,00	1.037,70	10,38	10.771,33	0,00	10.771,33	14.501,59	74,28
12.004	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	94,45	80,00	0,00	80,00	36,70	2.936,00	0,00	2.936,00	3.466,32	84,70
12.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	243,03	151,77	0,00	151,77	14,95	2.268,96	0,00	2.268,96	3.633,30	62,45
12.006	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibarral 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNEN - R2	m2	243,03	151,77	0,00	151,77	19,08	2.895,77	0,00	2.895,77	4.637,01	62,45
12.007	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demaos	m2	355,90	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	6.801,25	0,00
12.008	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m2	98,84	98,84	0,00	98,84	7,55	746,24	0,00	746,24	746,24	100,00
13	ACESSIBILIDADE							0,00	0,00	0,00	-12.020,40	0,00
13.001	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a cada	m	17,04	0,00	0,00	0,00	297,73	0,00	0,00	0,00	5.073,32	0,00



PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
	2.00m (1 1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediária (du pla) (1 1/2") e barra horizontal inferior (1")											
13.002	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação e m alvenaria	m	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	0,00	0,00	0,00	285,79	0,00	0,00	0,00	285,79	0,00
13.004	Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braille em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm	Un	13,00	0,00	0,00	0,00	147,69	0,00	0,00	0,00	1.919,97	0,00
14	DIVERSOS							57.878,71	0,00	57.878,71	1.226,06	720,71
14.001	Pórtico revestido com textura e placas em aço com logomarca do Estado e letreiro da escola (4,25 x 0,60 m)	un	1,00	1,00	0,00	1,00	23.051,83	23.051,83	0,00	23.051,83	23.051,83	100,00
14.002	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m2	46,48	46,48	0,00	46,48	299,04	13.899,38	0,00	13.899,38	13.899,38	100,00
14.003	Limpeza geral	m2	725,32	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	1.436,13	0,00
14.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.425,78	0,00	0,00	0,00	1.425,78	0,00
14.005	Prateleira em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm	m	122,85	122,85	0,00	122,85	170,35	20.927,50	0,00	20.927,50	20.927,50	100,00
15	CASA DE LIXO							10.349,10	0,00	10.349,10	0,00	0,00
15.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	2,40	2,40	0,00	2,40	46,64	111,94	0,00	111,94	111,94	100,00
15.002	Concreto magro para lastro, traço 1:4:5,4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	m3	0,27	0,27	0,00	0,27	295,30	79,73	0,00	79,73	79,73	100,00
15.003	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z 0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,98	0,98	0,00	0,98	341,06	334,24	0,00	334,24	334,24	100,00
15.004	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	0,40	0,40	0,00	0,40	132,08	52,83	0,00	52,83	52,83	100,00
15.005	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	m3	0,55	0,55	0,00	0,55	40,84	22,46	0,00	22,46	22,46	100,00
15.006	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bom beado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,19	1,19	0,00	1,19	1.993,40	2.372,15	0,00	2.372,15	2.372,15	100,00
15.007	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	5,69	5,69	0,00	5,69	22,91	130,36	0,00	130,36	130,36	100,00
15.008	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24 cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	13,88	13,88	0,00	13,88	37,21	516,47	0,00	516,47	516,47	100,00
15.009	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	10,95	10,95	0,00	10,95	37,44	409,97	0,00	409,97	409,97	100,00



PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
15.010	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. en chimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4c m.	M2	6,11	6,11	0,00	6,11	155,91	952,61	0,00	952,61	952,61	100,00
15.011	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	1,62	1,62	0,00	1,62	95,08	154,03	0,00	154,03	154,03	100,00
15.012	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	2,00	2,00	0,00	2,00	97,28	194,56	0,00	194,56	194,56	100,00
15.013	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00	2,00	0,00	2,00	61,54	123,08	0,00	123,08	123,08	100,00
15.014	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	un	2,00	2,00	0,00	2,00	8,40	16,80	0,00	16,80	16,80	100,00
15.015	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	2,00	2,00	0,00	2,00	19,45	38,90	0,00	38,90	38,90	100,00
15.016	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferr olho	m2	3,80	3,80	0,00	3,80	270,61	1.028,32	0,00	1.028,32	1.028,32	100,00
15.017	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	m2	3,42	3,42	0,00	3,42	442,19	1.512,29	0,00	1.512,29	1.512,29	100,00
15.018	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	32,11	32,11	0,00	32,11	4,74	152,20	0,00	152,20	152,20	100,00
15.019	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	4,35	4,35	0,00	4,35	29,74	129,37	0,00	129,37	129,37	100,00
15.020	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	13,88	13,88	0,00	13,88	26,20	363,66	0,00	363,66	363,66	100,00
15.021	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	13,88	13,88	0,00	13,88	24,16	335,34	0,00	335,34	335,34	100,00
15.022	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	13,88	13,88	0,00	13,88	43,60	605,17	0,00	605,17	605,17	100,00
15.023	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	4,50	4,50	0,00	4,50	18,75	84,38	0,00	84,38	84,38	100,00
15.024	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, c/ piso cristalino branco, BI ANCOGRÉS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	4,05	4,05	0,00	4,05	64,33	260,54	0,00	260,54	260,54	100,00
15.025	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm	m2	6,11	6,11	0,00	6,11	20,74	126,72	0,00	126,72	126,72	100,00
15.026	Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demã	m2	6,11	6,11	0,00	6,11	39,44	240,98	0,00	240,98	240,98	100,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
	os cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'água, áreas frias e em contato com esgoto											
15.027	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	14,44	0,00	0,00	0,00	22,71	0,00	0,00	0,00	327,93	0,00
15.028	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	17,12	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	292,75	0,00
15.029	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	4,05	0,00	0,00	0,00	16,21	0,00	0,00	0,00	65,65	0,00
16	CASA DE GÁS							2.550,28	0,00	2.550,28	0,00	0,00
16.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,50	0,50	0,00	0,50	46,64	23,32	0,00	23,32	23,32	100,00
16.002	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z 0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,50	0,50	0,00	0,50	341,06	170,53	0,00	170,53	170,53	100,00
16.003	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	0,26	0,26	0,00	0,26	132,08	34,34	0,00	34,34	34,34	100,00
16.004	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	2,60	2,60	0,00	2,60	22,91	59,57	0,00	59,57	59,57	100,00
16.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24 cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	7,63	7,63	0,00	7,63	37,21	283,91	0,00	283,91	283,91	100,00
16.006	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	6,30	6,30	0,00	6,30	37,44	235,87	0,00	235,87	235,87	100,00
16.007	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	2,90	2,90	0,00	2,90	101,85	295,37	0,00	295,37	295,37	100,00
16.008	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	1,00	1,00	0,00	1,00	95,08	95,08	0,00	95,08	95,08	100,00
16.009	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	14,15	14,15	0,00	14,15	4,74	67,07	0,00	67,07	67,07	100,00
16.010	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisado 08/2015	m2	2,47	2,47	0,00	2,47	10,78	26,63	0,00	26,63	26,63	100,00
16.011	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	2,47	2,47	0,00	2,47	29,74	73,46	0,00	73,46	73,46	100,00
16.012	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	6,08	6,08	0,00	6,08	26,20	159,30	0,00	159,30	159,30	100,00
16.013	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	8,07	8,07	0,00	8,07	24,16	194,97	0,00	194,97	194,97	100,00
16.014	Piso cimentado despolado traço 1:5, e =	m2	1,96	1,96	0,00	1,96	24,90	48,80	0,00	48,80	48,80	100,00



PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID	
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO		
	3 cm												
16.015	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" n a vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferr olho	m2	2,89	2,89	0,00	2,89	270,61	782,06	0,00	782,06	782,06	100,00	
16.016	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	5,78	0,00	0,00	0,00	22,71	0,00	0,00	0,00	131,26	0,00	
16.017	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	10,07	0,00	0,00	0,00	35,45	0,00	0,00	0,00	356,98	0,00	
16.018	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	10,56	0,00	0,00	0,00	23,78	0,00	0,00	0,00	251,12	0,00	
17	INSTALAÇÃO DO GÁS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.001	Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe e, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição ? fornecimento e instalação. af 12/2015	m	12,70	0,00	0,00	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	593,73	0,00	
17.002	Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º estágio (instalação o gás)	un	1,00	0,00	0,00	0,00	451,08	0,00	0,00	0,00	451,08	0,00	
17.003	Valvula gaveta p/bloqueio d=3/4", classe 200, marca Mipel ou similar	un	2,00	0,00	0,00	0,00	59,64	0,00	0,00	0,00	119,28	0,00	
17.004	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	
17.005	Caixa com regulador 1º estágio (instalação o gás)	un	1,00	0,00	0,00	0,00	118,15	0,00	0,00	0,00	118,15	0,00	
17.006	Conector macho de latão, cobre ou bronze, solda e rosca, 3/4" x 22 mm	un	1,00	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	
17.007	Caixa com regulador 2º estágio (instalação o gás)	un	1,00	0,00	0,00	0,00	303,71	0,00	0,00	0,00	303,71	0,00	
17.008	Tampão de cobre 22mm	un	2,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	
17.009	Pig Tail ou chicote flexível de cobre, B-190, para condução de gás	un	2,00	0,00	0,00	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00	
17.010	Válvula de retenção 1/2" x p - 13 UGV	un	2,00	0,00	0,00	0,00	49,83	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00	
17.011	Cotovelo em cobre, dn 22 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal ? fornecimento e instalação. af 12/2015	un	8,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	141,12	0,00	
17.012	Fornecimento e assentamento de niple redução latão 3/4" npt x 1/2" npt, p/instalação de gás	un	4,00	0,00	0,00	0,00	24,66	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	
17.013	União, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	22,99	0,00	
17.014	Bucha de redução em cobre, dn 22 mm x 15 mm, sem anel de solda, ponta x bolsa, ins	un	1,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID	
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO		
	talado em ramal e sub-ramal ? fornecimento e instalação. af 01/2016												
17.015	Tê de cobre ou bronze d = 22 x 15 x 22 mm - fornecimento e instalação	un	2,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	31,36	0,00	
18	PROJETO DE INCENDIO E PANICO							1.346,04	0,00	1.346,04	-2.712,86	0,00	
18.001	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	5,00	0,00	0,00	0,00	17,83	0,00	0,00	0,00	89,15	0,00	
18.002	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	5,00	0,00	0,00	0,00	134,33	0,00	0,00	0,00	671,65	0,00	
18.003	Luminária de emergência, tipo balizamento , com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr	un	31,00	0,00	0,00	0,00	202,43	0,00	0,00	0,00	6.275,33	0,00	
18.004	Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangular, * 20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (s imbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	1,00	0,00	0,00	0,00	37,08	0,00	0,00	0,00	37,08	0,00	
18.005	Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	10,00	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	253,90	0,00	
18.006	Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:45x18cm, para fixação no teto através de correntes de aço inox, inclusive correntes e instalação	un	9,00	0,00	0,00	0,00	326,18	0,00	0,00	0,00	2.935,62	0,00	
18.007	Ponto de tomada 2pt+, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	31,00	9,00	0,00	9,00	149,56	1.346,04	0,00	1.346,04	4.636,36	29,03	
18.008	Sirene áudiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	1,00	0,00	0,00	0,00	145,95	0,00	0,00	0,00	145,95	0,00	
18.009	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	m2	5,00	0,00	0,00	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	100,55	0,00	
18.010	Remoção de guarita em fibra, área=10m², para obra do Sergipetec	un	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	ADITIVO (REFORMA)							63.063,85	0,00	63.063,85	63.063,85	100,00	
19.001	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m3	8,66	8,66	0,00	8,66	68,29	591,39	0,00	591,39	591,39	100,00	
19.002	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m2	96,31	96,31	0,00	96,31	18,05	1.738,40	0,00	1.738,40	1.738,40	100,00	
19.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 24 cm com abertura de encaixes	m	56,00	56,00	0,00	56,00	149,70	8.383,20	0,00	8.383,20	8.383,20	100,00	
19.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	un	2,00	2,00	0,00	2,00	1.792,16	3.584,32	0,00	3.584,32	3.584,32	100,00	
19.005	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5,5 x 3,5 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	96,31	96,31	0,00	96,31	107,90	10.391,85	0,00	10.391,85	10.391,85	100,00	



PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
19.006	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	96,31	96,31	0,00	96,31	8,31	800,34	0,00	800,34	800,34	100,00
19.007	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-a aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	354,93	354,93	0,00	354,93	54,47	19.333,04	0,00	19.333,04	19.333,04	100,00
19.008	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	m	62,67	62,67	0,00	62,67	45,55	2.854,62	0,00	2.854,62	2.854,62	100,00
19.009	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm	m	56,20	56,20	0,00	56,20	56,05	3.150,01	0,00	3.150,01	3.150,01	100,00
19.010	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 112,5 kva 13800/220/127v	un	1,00	1,00	0,00	1,00	9.670,82	9.670,82	0,00	9.670,82	9.670,82	100,00
19.011	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	58,85	58,85	0,00	58,85	43,60	2.565,86	0,00	2.565,86	2.565,86	100,00
20	REDE COLETORA DE ESGOTO							16.856,06	0,00	16.856,06	16.856,06	100,00
20.001	Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018	m	178,12	178,12	0,00	178,12	3,55	632,33	0,00	632,33	632,33	100,00
20.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	33,48	33,48	0,00	33,48	17,55	587,57	0,00	587,57	587,57	100,00
20.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	18,70	18,70	0,00	18,70	46,64	872,17	0,00	872,17	872,17	100,00
20.004	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sépo, sem controle do grau de compactação	m3	20,76	20,76	0,00	20,76	24,71	512,98	0,00	512,98	512,98	100,00
20.005	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	m	103,86	103,86	0,00	103,86	45,55	4.730,82	0,00	4.730,82	4.730,82	100,00
20.006	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm	m	22,82	22,82	0,00	22,82	56,05	1.279,06	0,00	1.279,06	1.279,06	100,00
20.007	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	14,00	14,00	0,00	14,00	499,38	6.991,32	0,00	6.991,32	6.991,32	100,00
20.008	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	33,48	33,48	0,00	33,48	37,33	1.249,81	0,00	1.249,81	1.249,81	100,00
21	SISTEMA DE TRATAMENTO							39.981,70	0,00	39.981,70	52.023,81	76,85
21.001	FOSSA SEPTICA							24.121,02	0,00	24.121,02	24.926,48	96,77
21.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	37,05	37,05	0,00	37,05	46,64	1.728,01	0,00	1.728,01	1.728,01	100,00
21.001.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	24,70	24,70	0,00	24,70	55,55	1.372,09	0,00	1.372,09	1.372,09	100,00
21.001.003	Escoramento de valas tipo Pontalete	m2	51,50	0,00	0,00	0,00	15,64	0,00	0,00	0,00	805,46	0,00
21.001.004	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	24,70	24,70	0,00	24,70	18,53	457,69	0,00	457,69	457,69	100,00



PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
21.001.005	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - pre paro mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	m3	1,24	1,24	0,00	1,24	295,30	366,17	0,00	366,17	366,17	100,00
21.001.006	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bom beado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	4,92	4,92	0,00	4,92	1.993,40	9.807,53	0,00	9.807,53	9.807,53	100,00
21.001.007	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	34,24	34,24	0,00	34,24	133,54	4.572,41	0,00	4.572,41	4.572,41	100,00
21.001.008	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	68,48	68,48	0,00	68,48	4,74	324,60	0,00	324,60	324,60	100,00
21.001.009	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	68,48	68,48	0,00	68,48	27,45	1.879,78	0,00	1.879,78	1.879,78	100,00
21.001.010	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	16,48	16,48	0,00	16,48	132,08	2.176,68	0,00	2.176,68	2.176,68	100,00
21.001.011	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	28,15	28,15	0,00	28,15	24,71	695,59	0,00	695,59	695,59	100,00
21.001.012	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	15,95	15,95	0,00	15,95	37,33	595,41	0,00	595,41	595,41	100,00
21.001.013	Joelho 90° pvc rígido soldável d=150mm Rev. 01 - 10/2022	un	2,00	2,00	0,00	2,00	72,53	145,06	0,00	145,06	145,06	100,00
21.002	SUMIDOURO							15.860,68	0,00	15.860,68	27.097,33	58,53
21.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	56,25	56,25	0,00	56,25	46,64	2.623,50	0,00	2.623,50	2.623,50	100,00
21.002.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	45,00	45,00	0,00	45,00	55,55	2.499,75	0,00	2.499,75	2.499,75	100,00
21.002.003	Escoramento de valas tipo Pontalete	m2	62,50	0,00	0,00	0,00	15,64	0,00	0,00	0,00	977,50	0,00
21.002.004	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bom beado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,33	3,33	0,00	3,33	1.993,40	6.638,02	0,00	6.638,02	6.638,02	100,00
21.002.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24 cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	40,50	40,50	0,00	40,50	101,22	4.099,41	0,00	4.099,41	4.099,41	100,00
21.002.006	Lastro de brita 3	m3	37,30	0,00	0,00	0,00	111,15	0,00	0,00	0,00	4.145,90	0,00
21.002.007	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	44,25	0,00	0,00	0,00	132,08	0,00	0,00	0,00	5.844,54	0,00
21.002.008	Joelho 90° pvc rígido soldável d=150mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	0,00	0,00	0,00	72,53	0,00	0,00	0,00	72,53	0,00
21.002.009	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm	m	3,50	0,00	0,00	0,00	56,05	0,00	0,00	0,00	196,18	0,00
22	DRENAGEM							29.203,54	0,00	29.203,54	29.203,54	100,00
22.001	Locação de rede de drenagem	m	130,35	130,35	0,00	130,35	1,49	194,22	0,00	194,22	194,22	100,00



PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
22.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	29,33	29,33	0,00	29,33	46,64	1.367,95	0,00	1.367,95	1.367,95	100,00
22.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	279,90	279,90	0,00	279,90	17,55	4.912,25	0,00	4.912,25	4.912,25	100,00
22.004	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m	m	66,09	66,09	0,00	66,09	252,41	16.681,78	0,00	16.681,78	16.681,78	100,00
22.005	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	10,00	10,00	0,00	10,00	379,42	3.794,20	0,00	3.794,20	3.794,20	100,00
22.006	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	26,06	26,06	0,00	26,06	24,71	643,94	0,00	643,94	643,94	100,00
22.007	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm	m	28,71	28,71	0,00	28,71	56,05	1.609,20	0,00	1.609,20	1.609,20	100,00
23	ÁREA ENTRE CIRCULAÇÃO 1 e 2							20.553,66	0,00	20.553,66	22.646,21	90,76
23.001	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	109,50	109,50	0,00	109,50	17,55	1.921,73	0,00	1.921,73	1.921,73	100,00
23.002	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m	m	35,55	35,55	0,00	35,55	252,41	8.973,18	0,00	8.973,18	8.973,18	100,00
23.003	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm	m	14,00	14,00	0,00	14,00	56,05	784,70	0,00	784,70	784,70	100,00
23.004	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	16,98	16,98	0,00	16,98	132,08	2.242,72	0,00	2.242,72	2.242,72	100,00
23.005	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	109,50	109,50	0,00	109,50	18,75	2.053,13	0,00	2.053,13	2.053,13	100,00
23.006	Lona plástica preta	m2	109,50	109,50	0,00	109,50	4,48	490,56	0,00	490,56	490,56	100,00
23.007	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	109,50	109,50	0,00	109,50	37,33	4.087,64	0,00	4.087,64	4.087,64	100,00
23.008	Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos	m2	109,50	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	2.092,55	0,00
24	ESTRUTURA DE CONCRETO PARA CAIXA D'AGUA							48.171,48	0,00	48.171,48	67.741,27	71,11
24.001	Projeto estrutural incluindo fundações de concreto armado, até 500m². Observação: O cálculo da área equivale à área construída acrescida da área de cobertura (para compensar a fundação).	m2	40,00	40,00	0,00	40,00	7,98	319,20	0,00	319,20	319,20	100,00
24.002	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão - dmt de 61 a 100 Km de Aracaju	un	1,00	1,00	0,00	1,00	3.425,50	3.425,50	0,00	3.425,50	3.425,50	100,00
24.003	Sondagem a percussão	m	30,45	30,45	0,00	30,45	128,60	3.915,87	0,00	3.915,87	3.915,87	100,00
24.004	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	18,45	18,45	0,00	18,45	46,64	860,51	0,00	860,51	860,51	100,00
24.005	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	m3	0,36	0,36	0,00	0,36	295,30	106,31	0,00	106,31	106,31	100,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
24.006	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bom beado, adensado e lançado, para uso Geral , com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,11	2,11	0,00	2,11	2.071,30	4.370,44	0,00	4.370,44	4.370,44	100,00
24.007	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	16,34	16,34	0,00	16,34	132,08	2.158,19	0,00	2.158,19	2.158,19	100,00
24.008	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	m3	16,34	16,34	0,00	16,34	40,84	667,33	0,00	667,33	667,33	100,00
24.009	Cimbramento de madeira com barrotes seção 6x6cm, para estruturas altas ou Reservatórios, sem rampa	m3	165,92	165,92	0,00	165,92	42,14	6.991,87	0,00	6.991,87	6.991,87	100,00
24.010	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	9,86	9,86	0,00	9,86	384,64	3.792,55	0,00	3.792,55	3.792,55	100,00
24.011	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusiv e escoramento - Rev 02 04/2022	m2	118,32	118,32	0,00	118,32	51,92	6.143,17	0,00	6.143,17	6.143,17	100,00
24.012	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	986,00	986,00	0,00	986,00	13,17	12.985,62	0,00	12.985,62	12.985,62	100,00
24.013	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Kg	197,00	197,00	0,00	197,00	12,36	2.434,92	0,00	2.434,92	2.434,92	100,00
24.014	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24 cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	59,78	0,00	0,00	0,00	37,21	0,00	0,00	0,00	2.224,41	0,00
24.015	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	119,56	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	566,71	0,00
24.016	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	m2	59,78	0,00	0,00	0,00	26,78	0,00	0,00	0,00	1.600,91	0,00
24.017	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	59,78	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	0,00	0,00	1.444,28	0,00
24.018	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.340,30	0,00	0,00	0,00	1.340,30	0,00
24.019	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	2,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,00	0,00	0,00	190,16	0,00
24.020	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	4,20	0,00	0,00	0,00	36,70	0,00	0,00	0,00	154,14	0,00
24.021	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	59,78	0,00	0,00	0,00	16,21	0,00	0,00	0,00	969,03	0,00
24.022	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturatto colorido	m2	59,78	0,00	0,00	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	979,79	0,00
24.023	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							0,00	0,00	0,00	5.859,95	0,00
24.023.001	Tube, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado	m	15,00	0,00	0,00	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	195,60	0,00



PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
	em reservação de água de edificação que p ossua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af 06/2016											
24.023.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")	m	3,00	0,00	0,00	0,00	47,95	0,00	0,00	0,00	143,85	0,00
24.023.003	Curva 90° de pvc rigido soldável, marrom diâm = 32mm	un	6,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00
24.023.004	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de águ a - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	2,00	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	13,96	0,00
24.023.005	União de pvc rígido soldável, marrom diâ m = 32mm, p/ água	un	6,00	0,00	0,00	0,00	19,09	0,00	0,00	0,00	114,54	0,00
24.023.006	Adaptador curto com bolsa e rosca para re gistro, pvc, soldável, dn 32 mm x 1, ins talado em reservação de água de edificaçã o que possua reservatório de fibra/fibroc imento fornecimento e instalação. af_06 /2016	un	8,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00
24.023.007	Ponto de água fria embutido, c/material p vc rígido soldável Ø 25mm	un	1,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	97,28	0,00
24.023.008	Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1")	un	1,00	0,00	0,00	0,00	58,35	0,00	0,00	0,00	58,35	0,00
24.023.009	Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	1,00	0,00	0,00	0,00	66,82	0,00	0,00	0,00	66,82	0,00
24.023.010	Registro gaveta bruto, d = 32 mm (1 1/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	4,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,00	0,00	0,00	288,80	0,00
24.023.011	Registro de esfera, pvc, soldável, com vo lante, dn 60 mm - fornecimento e instala ção. af 08/2021	un	1,00	0,00	0,00	0,00	64,92	0,00	0,00	0,00	64,92	0,00
24.023.012	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C3 9, 1/2" ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	60,61	0,00	0,00	0,00	60,61	0,00
24.023.013	Caixa d'água em fibra de vidro - instala da, sem estrutura de suporte cap. 5.000 l itros	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2.315,06	0,00	0,00	0,00	4.630,12	0,00
24.024	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							0,00	0,00	0,00	4.240,11	0,00
24.024.001	Cabo cobre flexível, não hologenado, 6,0m m2 - 450/750V / 70°	m	100,00	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00
24.024.002	Quadro de comando para 2 bombas de recalq ues de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/au tomático, relé de sobrecarga e contatora	un	1,00	0,00	0,00	0,00	2.530,06	0,00	0,00	0,00	2.530,06	0,00
24.024.003	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, pa drão DIN (Europeu - linha branca), corren te 10KA	un	2,00	0,00	0,00	0,00	63,06	0,00	0,00	0,00	126,12	0,00
24.024.004	Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, pa drão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00	0,00	0,00	0,00	54,01	0,00	0,00	0,00	54,01	0,00
24.024.005	Chave de boia automática superior/inferio r 15a/250v - fornecimento e instalação. a f 12/2020	un	2,00	0,00	0,00	0,00	52,21	0,00	0,00	0,00	104,42	0,00
24.024.006	Ponto de interruptor 01 seção embutido co m tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletro duto de pvc rígido Ø 3/4"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	177,55	0,00	0,00	0,00	177,55	0,00
24.024.007	Ponto de luz em teto ou parede, com eletr	un	1,00	0,00	0,00	0,00	198,69	0,00	0,00	0,00	198,69	0,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
	oduto pvc rígido embutido Ø 3/4"											
24.024.008	Luminária (calha) p/ lampada fluorescente e 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w	un	1,00	0,00	0,00	0,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24	0,00
24.024.009	Lâmpada tubular led T8, 16w, bivolt	un	2,00	0,00	0,00	0,00	23,53	0,00	0,00	0,00	47,06	0,00
24.024.010	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluoescete	un	4,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00
25	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							11.254,65	0,00	11.254,65	11.254,65	100,00
25.001	Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018	m	259,06	259,06	0,00	259,06	3,55	919,66	0,00	919,66	919,66	100,00
25.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	39,92	39,92	0,00	39,92	17,55	700,60	0,00	700,60	700,60	100,00
25.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	10,36	10,36	0,00	10,36	46,64	483,19	0,00	483,19	483,19	100,00
25.004	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	10,02	10,02	0,00	10,02	24,71	247,59	0,00	247,59	247,59	100,00
25.005	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	m	111,64	111,64	0,00	111,64	17,76	1.982,73	0,00	1.982,73	1.982,73	100,00
25.006	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	147,42	147,42	0,00	147,42	36,00	5.307,12	0,00	5.307,12	5.307,12	100,00
25.007	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	1,00	1,00	0,00	1,00	9,81	9,81	0,00	9,81	9,81	100,00
25.008	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	2,00	2,00	0,00	2,00	20,79	41,58	0,00	41,58	41,58	100,00
25.009	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	6,00	6,00	0,00	6,00	7,06	42,36	0,00	42,36	42,36	100,00
25.010	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	2,00	2,00	0,00	2,00	14,90	29,80	0,00	29,80	29,80	100,00
25.011	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	39,92	39,92	0,00	39,92	37,33	1.490,21	0,00	1.490,21	1.490,21	100,00
TOTAIS DA PLANILHA:								848.026,34	0,00	848.026,34	1.012.690,15	83,74

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
03 - AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO												
01	SERVIÇOS PRE-LIMINARES							3.543,38	0,00	3.543,38	3.543,38	100,00
01.001	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	367,57	367,57	0,00	367,57	5,75	2.113,53	0,00	2.113,53	2.113,53	100,00
01.002	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	367,57	367,57	0,00	367,57	3,89	1.429,85	0,00	1.429,85	1.429,85	100,00
02	FUNDAÇÃO							72.136,29	0,00	72.136,29	79.048,32	91,26
02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	45,86	36,60	0,00	36,60	46,64	1.707,02	0,00	1.707,02	2.138,91	79,81
02.002	Aterro de caixão de edificação, com fornecimento de areia, adensada com água	m3	168,30	168,30	0,00	168,30	132,08	22.229,06	0,00	22.229,06	22.229,06	100,00
02.003	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z 0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	62,25	43,25	0,00	43,25	341,06	14.750,85	0,00	14.750,85	21.230,99	69,48
02.004	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bom betão, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	12,07	12,07	0,00	12,07	1.993,40	24.060,34	0,00	24.060,34	24.060,34	100,00
02.005	Lona plástica preta	m2	342,79	342,79	0,00	342,79	4,48	1.535,70	0,00	1.535,70	1.535,70	100,00
02.006	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	342,79	342,79	0,00	342,79	22,91	7.853,32	0,00	7.853,32	7.853,32	100,00
03	ESTRUTURA							26.950,77	0,00	26.950,77	26.950,77	100,00
03.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bom betão, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	13,52	13,52	0,00	13,52	1.993,40	26.950,77	0,00	26.950,77	26.950,77	100,00
04	ELEVAÇÃO							9.036,22	0,00	9.036,22	9.036,22	100,00
04.001	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	1,88	1,88	0,00	1,88	95,08	178,75	0,00	178,75	178,75	100,00
04.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24 cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	238,04	238,04	0,00	238,04	37,21	8.857,47	0,00	8.857,47	8.857,47	100,00
05	COBERTURA							127.199,67	1.792,16	128.991,83	130.783,99	98,63
05.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 24 cm com abertura de encaixes	m	390,68	390,68	0,00	390,68	149,70	58.484,80	0,00	58.484,80	58.484,80	100,00
05.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5,5 x 3,5 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	390,68	390,68	0,00	390,68	107,90	42.154,37	0,00	42.154,37	42.154,37	100,00
05.003	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01	m	59,52	59,52	0,00	59,52	22,78	1.355,87	0,00	1.355,87	1.355,87	100,00
05.004	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	115,80	115,80	0,00	115,80	5,19	601,00	0,00	601,00	601,00	100,00
05.005	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	390,68	390,68	0,00	390,68	40,04	15.642,83	0,00	15.642,83	15.642,83	100,00
05.006	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	un	7,00	5,00	1,00	6,00	1.792,16	8.960,80	1.792,16	10.752,96	12.545,12	85,71

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
06	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS							7.076,47	597,15	7.673,62	8.013,60	95,76
06.001	Hidráulico							3.102,97	597,15	3.700,12	3.700,12	100,00
06.001.001	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado e m ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	m	61,00	61,00	0,00	61,00	17,76	1.083,36	0,00	1.083,36	1.083,36	100,00
06.001.002	Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	5,00	5,00	0,00	5,00	37,76	188,80	0,00	188,80	188,80	100,00
06.001.003	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	13,00	13,00	0,00	13,00	9,81	127,53	0,00	127,53	127,53	100,00
06.001.004	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2", instalado e m ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	10,00	10,00	0,00	10,00	16,78	167,80	0,00	167,80	167,80	100,00
06.001.005	Luva de redução pvc rígido soldável e c/bucha de latão, d= 25 x 1/2"	un	2,00	2,00	0,00	2,00	9,01	18,02	0,00	18,02	18,02	100,00
06.001.006	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	24,00	24,00	0,00	24,00	7,06	169,44	0,00	169,44	169,44	100,00
06.001.007	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	12,00	12,00	0,00	12,00	12,81	153,72	0,00	153,72	153,72	100,00
06.001.008	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	0,00	0,00	0,00	0,00	749,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.009	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bôia) - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	3,00	2,00	1,00	3,00	597,15	1.194,30	597,15	1.791,45	1.791,45	100,00
06.002	Sanitário							3.973,50	0,00	3.973,50	4.313,48	92,12
06.002.001	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	m	17,00	17,00	0,00	17,00	16,23	275,91	0,00	275,91	275,91	100,00
06.002.002	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	m	2,00	2,00	0,00	2,00	23,78	47,56	0,00	47,56	47,56	100,00
06.002.003	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	m	15,00	15,00	0,00	15,00	35,78	536,70	0,00	536,70	536,70	100,00
06.002.004	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	m	10,00	10,00	0,00	10,00	17,29	172,90	0,00	172,90	172,90	100,00
06.002.005	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 185 x 75mm, ref. n°40, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	6,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00
06.002.006	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. n°25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	6,00	6,00	0,00	6,00	44,91	269,46	0,00	269,46	269,46	100,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID	
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO		
	similar												
06.002.007	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. n° 63, branco, com grelha, Akros ou similar	un	1,00	1,00	0,00	1,00	33,48	33,48	0,00	33,48	33,48	100,00	
06.002.008	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	un	2,00	2,00	0,00	2,00	9,21	18,42	0,00	18,42	18,42	100,00	
06.002.009	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	un	3,00	3,00	0,00	3,00	5,76	17,28	0,00	17,28	17,28	100,00	
06.002.010	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	un	1,00	1,00	0,00	1,00	9,26	9,26	0,00	9,26	9,26	100,00	
06.002.011	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	un	3,00	3,00	0,00	3,00	15,91	47,73	0,00	47,73	47,73	100,00	
06.002.012	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	un	29,00	29,00	0,00	29,00	8,00	232,00	0,00	232,00	232,00	100,00	
06.002.013	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	un	4,00	4,00	0,00	4,00	15,16	60,64	0,00	60,64	60,64	100,00	
06.002.014	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 12/2014	un	4,00	4,00	0,00	4,00	11,28	45,12	0,00	45,12	45,12	100,00	
06.002.015	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	2,00	2,00	0,00	2,00	15,88	31,76	0,00	31,76	31,76	100,00	
06.002.016	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	un	5,00	5,00	0,00	5,00	9,79	48,95	0,00	48,95	48,95	100,00	
06.002.017	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	un	5,00	5,00	0,00	5,00	28,41	142,05	0,00	142,05	142,05	100,00	
06.002.018	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	un	2,00	2,00	0,00	2,00	37,28	74,56	0,00	74,56	74,56	100,00	
06.002.019	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1,00	1,00	0,00	1,00	36,98	36,98	0,00	36,98	36,98	100,00	
06.002.020	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	2,00	2,00	0,00	2,00	44,20	88,40	0,00	88,40	88,40	100,00	
06.002.021	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	un	5,00	5,00	0,00	5,00	37,28	186,40	0,00	186,40	186,40	100,00	



PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
4												
06.002.022	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	2,00	2,00	0,00	2,00	38,81	77,62	0,00	77,62	77,62	100,00
06.002.023	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 12/2014	un	1,00	1,00	0,00	1,00	22,18	22,18	0,00	22,18	22,18	100,00
06.002.024	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	2,00	2,00	0,00	2,00	499,38	998,76	0,00	998,76	998,76	100,00
06.002.025	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00	1,00	0,00	1,00	499,38	499,38	0,00	499,38	499,38	100,00
06.002.026	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	1,00	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00
07	LOUÇAS E MÉTAIS							9.999,19	0,00	9.999,19	10.320,02	96,89
07.001	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, com assento plástico universal branco, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação Deca ou similar, exceto caixa descarga	un	6,00	6,00	0,00	6,00	202,45	1.214,70	0,00	1.214,70	1.214,70	100,00
07.002	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	6,00	6,00	0,00	6,00	48,25	289,50	0,00	289,50	289,50	100,00
07.003	Chuveiro plástico sem registro	un	2,00	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	36,16	0,00
07.004	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af 12/2014	un	2,00	2,00	0,00	2,00	55,19	110,38	0,00	110,38	110,38	100,00
07.005	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2,00	2,00	0,00	2,00	1.234,55	2.469,10	0,00	2.469,10	2.469,10	100,00
07.006	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	1,00	1,00	0,00	1,00	153,25	153,25	0,00	153,25	153,25	100,00
07.007	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	1,00	1,00	0,00	1,00	167,94	167,94	0,00	167,94	167,94	100,00
07.008	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4 606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares	un	3,00	3,00	0,00	3,00	472,84	1.418,52	0,00	1.418,52	1.418,52	100,00
07.009	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	11,06	11,06	0,00	11,06	250,94	2.775,40	0,00	2.775,40	2.775,40	100,00
07.010	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) sem coluna, c/sifão cromado (deca ref 1190), válvula cromada (deca ref1600), conj. de fixação (deca ref sp7), Torneira metal (deca 1190 C-40), engate cromado, ou similares	un	1,00	0,80	0,00	0,80	455,15	364,12	0,00	364,12	455,15	80,00
07.011	Testeira em granito cinza andorinha, h=10 cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I	m	24,46	24,46	0,00	24,46	35,94	879,09	0,00	879,09	879,09	100,00
07.012	Rodopia em granito cinza andorinha, h = 7 cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	m	8,52	8,52	0,00	8,52	18,45	157,19	0,00	157,19	157,19	100,00
07.013	Torneira cromada para pia de cozinha, EST	un	2,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,00	0,00	0,00	193,64	0,00



PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID	
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO		
	EVES, de parede, com articulador, linha M ônaco VTP038 (1168), 1/2" ou similar												
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							75.523,84	0,00	75.523,84	89.269,57	84,60	
08.001	Cabo de cobre isolado em EPR flexível uni polar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	76,00	76,00	0,00	76,00	13,74	1.044,24	0,00	1.044,24	1.044,24	100,00	
08.002	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	282,00	282,00	0,00	282,00	9,98	2.814,36	0,00	2.814,36	2.814,36	100,00	
08.003	Cabo de cobre isolado em EPR flexível uni polar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	155,00	155,00	0,00	155,00	30,38	4.708,90	0,00	4.708,90	4.708,90	100,00	
08.004	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	37,00	37,00	0,00	37,00	17,86	660,82	0,00	660,82	660,82	100,00	
08.005	Cabo de cobre isolado em EPR flexível uni polar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	70,00	70,00	0,00	70,00	97,60	6.832,00	0,00	6.832,00	6.832,00	100,00	
08.006	Cabo de cobre isolado em EPR flexível uni polar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	115,00	115,00	0,00	115,00	54,36	6.251,40	0,00	6.251,40	6.251,40	100,00	
08.007	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento	kg	13,00	0,00	0,00	0,00	78,39	0,00	0,00	0,00	1.019,07	0,00	
08.008	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af 12/2020	un	3,00	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00	0,00	0,00	64,38	0,00	
08.009	Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizada de sobrepor	un	36,00	36,00	0,00	36,00	55,16	1.985,76	0,00	1.985,76	1.985,76	100,00	
08.010	Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostáticamente d=100 x 60 x 15cm	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.770,34	0,00	0,00	0,00	1.770,34	0,00	
08.011	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	13,00	13,00	0,00	13,00	16,69	216,97	0,00	216,97	216,97	100,00	
08.012	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	6,00	6,00	0,00	6,00	41,71	250,26	0,00	250,26	250,26	100,00	
08.013	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	6,00	6,00	0,00	6,00	91,55	549,30	0,00	549,30	549,30	100,00	
08.014	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	2,00	2,00	0,00	2,00	85,14	170,28	0,00	170,28	170,28	100,00	
08.015	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	4,00	4,00	0,00	4,00	127,24	508,96	0,00	508,96	508,96	100,00	
08.016	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	2,00	0,00	0,00	0,00	355,84	0,00	0,00	0,00	711,68	0,00	
08.017	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA	un	2,00	0,00	0,00	0,00	504,30	0,00	0,00	0,00	1.008,60	0,00	
08.018	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	3,00	3,00	0,00	3,00	55,01	165,03	0,00	165,03	165,03	100,00	
08.019	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	un	6,00	0,00	0,00	0,00	47,64	0,00	0,00	0,00	285,84	0,00	
08.020	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	2,00	2,00	0,00	2,00	17,76	35,52	0,00	35,52	35,52	100,00	
08.021	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	7,00	7,00	0,00	7,00	15,55	108,85	0,00	108,85	108,85	100,00	
08.022	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"	un	3,00	3,00	0,00	3,00	15,24	45,72	0,00	45,72	45,72	100,00	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID	
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO		
	x2"												
08.023	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	5,00	0,00	0,00	0,00	418,31	0,00	0,00	0,00	2.091,55	0,00	
08.024	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	27,00	27,00	0,00	27,00	15,83	427,41	0,00	427,41	427,41	100,00	
08.025	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	5,00	5,00	0,00	5,00	21,33	106,65	0,00	106,65	106,65	100,00	
08.026	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	6,00	0,00	0,00	0,00	75,86	0,00	0,00	0,00	455,16	0,00	
08.027	Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e instalação	un	6,00	0,00	0,00	0,00	15,46	0,00	0,00	0,00	92,76	0,00	
08.028	Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento e assentamento	un	0,00	0,00	0,00	0,00	894,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.029	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	un	0,00	0,00	0,00	0,00	556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.030	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 3"	un	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.031	Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 3" - Rev.01	un	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.032	Cabeçote de alumínio de 3"	un	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.033	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2, 5mm², 450/ 750v / 70°C	m	2.717,00	2.717,00	0,00	2.717,00	5,45	14.807,65	0,00	14.807,65	14.807,65	100,00	
08.034	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 6,0m m2 - 450/750V / 70°	m	1.074,00	1.074,00	0,00	1.074,00	9,55	10.256,70	0,00	10.256,70	10.256,70	100,00	
08.035	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.036	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	un	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.037	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.038	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.039	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00	0,00	1,00	744,50	744,50	0,00	744,50	744,50	100,00	
08.040	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	2.769,33	0,00	0,00	0,00	2.769,33	0,00	
08.041	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	4,00	4,00	0,00	4,00	744,50	2.978,00	0,00	2.978,00	2.978,00	100,00	
08.042	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação	un	180,00	180,00	0,00	180,00	1,65	297,00	0,00	297,00	297,00	100,00	
08.043	Terminal de compressão para cabo de 6 m m2 - fornecimento e instalação	un	82,00	82,00	0,00	82,00	2,09	171,38	0,00	171,38	171,38	100,00	
08.044	Terminal de compressão para cabo de 10 m m2 - fornecimento e instalação	un	6,00	6,00	0,00	6,00	2,19	13,14	0,00	13,14	13,14	100,00	
08.045	Terminal de compressão para cabo de 16 m m2 - fornecimento e instalação	un	4,00	4,00	0,00	4,00	2,45	9,80	0,00	9,80	9,80	100,00	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
08.046	Terminal de compressão para cabo de 25 m m2 - fornecimento e instalação	un	14,00	14,00	0,00	14,00	3,29	46,06	0,00	46,06	46,06	100,00
08.047	Terminal de compressão para cabo de 50 m m2 - fornecimento e instalação	un	6,00	6,00	0,00	6,00	5,68	34,08	0,00	34,08	34,08	100,00
08.048	Terminal de compressão para cabo de 95 m m2 - fornecimento e instalação	un	9,00	9,00	0,00	9,00	8,46	76,14	0,00	76,14	76,14	100,00
08.049	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	12,00	12,00	0,00	12,00	14,79	177,48	0,00	177,48	177,48	100,00
08.050	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	20,00	20,00	0,00	20,00	9,76	195,20	0,00	195,20	195,20	100,00
08.051	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	98,00	98,00	0,00	98,00	16,78	1.644,44	0,00	1.644,44	1.644,44	100,00
08.052	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	450,00	450,00	0,00	450,00	10,66	4.797,00	0,00	4.797,00	4.797,00	100,00
08.053	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	72,00	72,00	0,00	72,00	22,09	1.590,48	0,00	1.590,48	1.590,48	100,00
08.054	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	106,00	60,00	0,00	60,00	34,33	2.059,80	0,00	2.059,80	3.638,98	56,60
08.055	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	2,00	2,00	0,00	2,00	9,66	19,32	0,00	19,32	19,32	100,00
08.056	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	3,00	3,00	0,00	3,00	5,06	15,18	0,00	15,18	15,18	100,00
08.057	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	41,00	41,00	0,00	41,00	6,88	282,08	0,00	282,08	282,08	100,00
08.058	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	8,00	8,00	0,00	8,00	18,53	148,24	0,00	148,24	148,24	100,00
08.059	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	un	12,00	0,00	0,00	0,00	48,39	0,00	0,00	0,00	580,68	0,00
08.060	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	4,00	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	15,64	0,00
08.061	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	9,00	9,00	0,00	9,00	1,70	15,30	0,00	15,30	15,30	100,00
08.062	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	220,00	170,00	0,00	170,00	2,66	452,20	0,00	452,20	585,20	77,27
08.063	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	32,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	204,48	0,00
08.064	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	un	44,00	0,00	0,00	0,00	21,91	0,00	0,00	0,00	964,04	0,00
08.065	Fixação de tubos horizontais de ppr diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. af 05/2015	m	8,00	8,00	0,00	8,00	8,10	64,80	0,00	64,80	64,80	100,00
08.066	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26 mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	18,00	18,00	0,00	18,00	3,04	54,72	0,00	54,72	54,72	100,00
08.067	Fixação de tubos horizontais de ppr diâmetros maiores que 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 3" , fixada diretamente na laje. af 05/2015	m	94,00	94,00	0,00	94,00	10,23	961,62	0,00	961,62	961,62	100,00
08.068	Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros maiores que 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 3", fixada em perfilado em laje. af 05/2015	m	64,00	64,00	0,00	64,00	3,81	243,84	0,00	243,84	243,84	100,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
08.069	Lâmpada tubular led T8, 16w, bivolt	un	60,00	60,00	0,00	60,00	23,53	1.411,80	0,00	1.411,80	1.411,80	100,00
08.070	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluores cente	un	120,00	120,00	0,00	120,00	4,74	568,80	0,00	568,80	568,80	100,00
08.071	Eletricista com encargos complementares	h	30,00	30,00	0,00	30,00	21,68	650,40	0,00	650,40	650,40	100,00
08.072	Luminária (calha) p/ lampada fluorescent e 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w	un	30,00	30,00	0,00	30,00	28,24	847,20	0,00	847,20	847,20	100,00
08.073	Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/7 50v / 70°C	m	450,00	450,00	0,00	450,00	5,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	100,00
08.074	Rasgos em alvenaria para passagem de tubu lação diâm 1/2" a 1"	m	92,55	92,55	0,00	92,55	4,62	427,58	0,00	427,58	427,58	100,00
08.075	Enchimento de rasgos em alvenaria e concr eto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	92,55	92,55	0,00	92,55	3,56	329,48	0,00	329,48	329,48	100,00
09	REVESTIMENTO							65.684,23	0,00	65.684,23	73.889,28	88,90
09.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/201 5	m2	1.194,15	1.131,19	0,00	1.131,19	4,74	5.361,84	0,00	5.361,84	5.660,27	94,73
09.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / ca l / areia), espessura 3,0 cm	m2	930,16	702,62	0,00	702,62	26,78	18.816,17	0,00	18.816,17	24.909,68	75,54
09.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	263,99	197,32	0,00	197,32	24,16	4.767,25	0,00	4.767,25	6.378,00	74,75
09.004	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 1 0 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, reju ntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	191,73	191,73	0,00	191,73	44,10	8.455,29	0,00	8.455,29	8.455,29	100,00
09.005	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 1 0 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa indust rializada ac-iii, rejuntado, exclusive re gularização de base ou emboço - Rev 04	m2	13,69	13,69	0,00	13,69	65,23	893,00	0,00	893,00	893,00	100,00
09.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede , 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com ar gamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	281,69	281,69	0,00	281,69	43,60	12.281,68	0,00	12.281,68	12.281,68	100,00
09.007	Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, a plicado	m2	4,40	0,00	0,00	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	202,36	0,00
09.008	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, a plicado, inclusive estrutura para fixaçã o (perfis em PVC) marca Araforros ou simi lar, instalado	m2	252,49	252,49	0,00	252,49	59,84	15.109,00	0,00	15.109,00	15.109,00	100,00
10	PAVIMENTAÇÃO							25.072,51	0,00	25.072,51	25.072,51	100,00
10.001	Regularização de base para revest. de pis os com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	367,57	367,57	0,00	367,57	18,75	6.891,94	0,00	6.891,94	6.891,94	100,00
10.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede , 52 x 52 cm, c/ piso cristalino branco, BI ANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunta do, exclusive regularização de base ou em boço	m2	90,94	90,94	0,00	90,94	64,33	5.850,17	0,00	5.850,17	5.850,17	100,00
10.003	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm,	m2	251,85	251,85	0,00	251,85	32,88	8.280,83	0,00	8.280,83	8.280,83	100,00



PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID	
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO		
	aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de re qualização												
10.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, us inado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. af 07/2016	m2	38,41	38,41	0,00	38,41	105,43	4.049,57	0,00	4.049,57	4.049,57	100,00	
11	ESQUADRIAS							40.602,66	4.914,00	45.516,66	45.893,30	99,18	
11.001	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	28,70	28,70	0,00	28,70	68,45	1.964,52	0,00	1.964,52	1.964,52	100,00	
11.002	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldur a-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	29,50	29,50	0,00	29,50	400,98	11.828,91	0,00	11.828,91	11.828,91	100,00	
11.003	Vidro liso incolor 4mm	m2	29,50	29,50	0,00	29,50	141,99	4.188,71	0,00	4.188,71	4.188,71	100,00	
11.004	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	6,00	6,00	0,00	6,00	1.590,30	9.541,80	0,00	9.541,80	9.541,80	100,00	
11.005	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	4,00	0,00	4,00	1.340,30	5.361,20	0,00	5.361,20	5.361,20	100,00	
11.006	Porta em madeira compensada (canela), lis a, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, revestida c/f órmica, inclusive batentes e ferragens (l ivre/ocupado)	un	6,00	0,00	6,00	6,00	819,00	0,00	4.914,00	4.914,00	4.914,00	100,00	
11.007	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	m2	28,68	28,68	0,00	28,68	223,51	6.410,27	0,00	6.410,27	6.410,27	100,00	
11.008	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo venez iana, tipo camarão, duas folhas móveis	m2	3,84	3,84	0,00	3,84	340,43	1.307,25	0,00	1.307,25	1.307,25	100,00	
11.009	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldur a em alumínio anodizado natural	m2	5,25	0,00	0,00	0,00	71,74	0,00	0,00	0,00	376,64	0,00	
12	PINTURA							10.974,15	0,00	10.974,15	15.728,58	69,77	
12.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 dem ão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex co nvenicional para interiores	m2	191,92	183,07	0,00	183,07	23,78	4.353,40	0,00	4.353,40	4.563,86	95,39	
12.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, c om lixamento, aplicação de 01 demão de lí quido selador acrílico e 01 demão de text uratto colorido	m2	263,99	247,32	0,00	247,32	16,39	4.053,57	0,00	4.053,57	4.326,80	93,69	
12.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	263,99	247,32	0,00	247,32	10,38	2.567,18	0,00	2.567,18	2.740,22	93,69	
12.004	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	45,17	0,00	0,00	0,00	36,70	0,00	0,00	0,00	1.657,74	0,00	
12.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superf ícies metálicas - R1	m2	71,70	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	1.071,92	0,00	
12.006	Pintura de proteção sobre superfícies met álicas com aplicação à rolo de 01 demão d e 120 micras de tinta anticorrosiva oxiba r dal 535 bt 0527, marca RENNEN - R2	m2	71,70	0,00	0,00	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00	1.368,04	0,00	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
13	ACESSIBILIDADE							2.425,77	0,00	2.425,77	11.053,59	21,95
13.001	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	1,00	1,00	0,00	1,00	336,55	336,55	0,00	336,55	336,55	100,00
13.002	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plástico universal branco, cj.fixação, tubo de ligação e engate plástico, e xcteto cx. descarga - Rev 02	un	1,00	1,00	0,00	1,00	252,75	252,75	0,00	252,75	252,75	100,00
13.003	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	1,00	1,00	0,00	1,00	48,25	48,25	0,00	48,25	48,25	100,00
13.004	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03	un	1,00	1,00	0,00	1,00	994,73	994,73	0,00	994,73	994,73	100,00
13.005	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2,00	2,00	0,00	2,00	132,75	265,50	0,00	265,50	265,50	100,00
13.006	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	1,00	1,00	0,00	1,00	124,79	124,79	0,00	124,79	124,79	100,00
13.007	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	3,00	3,00	0,00	3,00	134,40	403,20	0,00	403,20	403,20	100,00
13.008	Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm	Un	8,00	0,00	0,00	0,00	147,69	0,00	0,00	0,00	1.181,52	0,00
13.009	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	74,10	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	7.135,83	0,00
13.010	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m2	14,82	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	111,89	0,00
13.011	Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	198,58	0,00	0,00	0,00	198,58	0,00
14	DIVERSOS							16.114,07	0,00	16.114,07	16.792,79	95,96
14.001	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m2	16,38	16,38	0,00	16,38	299,04	4.898,28	0,00	4.898,28	4.898,28	100,00
14.002	Limpeza geral	m2	342,79	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	678,72	0,00
14.003	Prateleira pre-moldada de concreto, esp=5cm	m2	33,45	33,45	0,00	33,45	335,30	11.215,79	0,00	11.215,79	11.215,79	100,00
15	ADITIVO (AMPLIAÇÃO)							40.373,08	0,00	40.373,08	40.373,08	100,00
15.001	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	81,42	81,42	0,00	81,42	5,75	468,17	0,00	468,17	468,17	100,00
15.002	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	270,43	270,43	0,00	270,43	3,89	1.051,97	0,00	1.051,97	1.051,97	100,00
15.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	72,77	72,77	0,00	72,77	46,64	3.393,99	0,00	3.393,99	3.393,99	100,00
15.004	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de	m3	37,51	37,51	0,00	37,51	24,71	926,87	0,00	926,87	926,87	100,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
	compactação											
15.005	Lona plástica preta	m2	77,58	77,58	0,00	77,58	4,48	347,56	0,00	347,56	347,56	100,00
15.006	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	77,58	77,58	0,00	77,58	22,91	1.777,36	0,00	1.777,36	1.777,36	100,00
15.007	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bom beado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	11,08	11,08	0,00	11,08	1.993,40	22.086,87	0,00	22.086,87	22.086,87	100,00
15.008	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24 cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	239,91	239,91	0,00	239,91	37,21	8.927,05	0,00	8.927,05	8.927,05	100,00
15.009	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m2	3,60	3,60	0,00	3,60	387,01	1.393,24	0,00	1.393,24	1.393,24	100,00
16	LABORATÓRIO DE CIENCIAS							2.556,44	55.088,90	57.645,34	90.845,61	63,45
16.001	SERVIÇOS PRELIMINARES							0,00	1.022,05	1.022,05	1.022,05	100,00
16.001.001	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	76,50	0,00	76,50	76,50	5,75	0,00	439,88	439,88	439,88	100,00
16.001.002	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	76,50	0,00	76,50	76,50	3,89	0,00	297,59	297,59	297,59	100,00
16.001.003	Regularização Manual	m2	76,50	0,00	76,50	76,50	3,72	0,00	284,58	284,58	284,58	100,00
16.002	FUNDAÇÃO							0,00	8.370,86	8.370,86	8.370,86	100,00
16.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	5,15	0,00	5,15	5,15	46,64	0,00	240,20	240,20	240,20	100,00
16.002.002	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	m3	0,40	0,00	0,40	0,40	295,30	0,00	118,12	118,12	118,12	100,00
16.002.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bom beado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,95	0,00	2,95	2,95	1.993,40	0,00	5.880,53	5.880,53	5.880,53	100,00
16.002.004	Aterro de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	2,20	0,00	2,20	2,20	132,08	0,00	290,58	290,58	290,58	100,00
16.002.005	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	67,23	0,00	67,23	67,23	22,91	0,00	1.540,24	1.540,24	1.540,24	100,00
16.002.006	Lona plástica preta	m2	67,23	0,00	67,23	67,23	4,48	0,00	301,19	301,19	301,19	100,00
16.003	ESTRUTURA							0,00	4.963,57	4.963,57	4.963,57	100,00
16.003.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bom beado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,49	0,00	2,49	2,49	1.993,40	0,00	4.963,57	4.963,57	4.963,57	100,00
16.004	ELEVAÇÃO							0,00	3.026,75	3.026,75	3.026,75	100,00
16.004.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24 cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	64,17	0,00	64,17	64,17	37,21	0,00	2.387,77	2.387,77	2.387,77	100,00
16.004.002	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af 03/2016	m	17,20	0,00	17,20	17,20	37,15	0,00	638,98	638,98	638,98	100,00
16.005	COBERTURA							0,00	19.668,11	19.668,11	19.668,11	100,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
16.005.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 24 cm com abertura de encaixes	m	42,50	0,00	42,50	42,50	149,70	0,00	6.362,25	6.362,25	6.362,25	100,00
16.005.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5,5 x 3,5 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	76,00	0,00	76,00	76,00	107,90	0,00	8.200,40	8.200,40	8.200,40	100,00
16.005.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	un	1,00	0,00	1,00	1,00	1.792,16	0,00	1.792,16	1.792,16	1.792,16	100,00
16.005.004	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	76,00	0,00	76,00	76,00	40,04	0,00	3.043,04	3.043,04	3.043,04	100,00
16.005.005	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01	m	8,15	0,00	8,15	8,15	22,78	0,00	185,66	185,66	185,66	100,00
16.005.006	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	16,30	0,00	16,30	16,30	5,19	0,00	84,60	84,60	84,60	100,00
16.006	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS							0,00	1.925,48	1.925,48	5.822,09	33,07
16.006.001	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	m	30,00	0,00	30,00	30,00	17,76	0,00	532,80	532,80	532,80	100,00
16.006.002	Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	1,00	0,00	0,00	0,00	37,76	0,00	0,00	0,00	37,76	0,00
16.006.003	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	1,00	0,00	1,00	1,00	9,81	0,00	9,81	9,81	9,81	100,00
16.006.004	Tê 90° pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 1/2"	un	1,00	0,00	1,00	1,00	15,98	0,00	15,98	15,98	15,98	100,00
16.006.005	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	8,00	0,00	8,00	8,00	7,06	0,00	56,48	56,48	56,48	100,00
16.006.006	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	2,00	0,00	2,00	2,00	12,81	0,00	25,62	25,62	25,62	100,00
16.006.007	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	m	6,00	0,00	6,00	6,00	16,23	0,00	97,38	97,38	97,38	100,00
16.006.008	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	m	2,00	0,00	2,00	2,00	23,78	0,00	47,56	47,56	47,56	100,00
16.006.009	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	m	25,00	0,00	25,00	25,00	35,78	0,00	894,50	894,50	894,50	100,00
16.006.010	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	un	5,00	0,00	5,00	5,00	8,00	0,00	40,00	40,00	40,00	100,00
16.006.011	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	un	1,00	0,00	1,00	1,00	15,91	0,00	15,91	15,91	15,91	100,00
16.006.012	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	un	5,00	0,00	5,00	5,00	15,16	0,00	75,80	75,80	75,80	100,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID	
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO		
	ecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014												
16.006.013	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, f orneido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	un	4,00	0,00	4,00	4,00	28,41	0,00	113,64	113,64	113,64	100,00	
16.006.014	Caixa sifonada quadrada, com sete entrada s e uma saída, d = 150 x 185 x 75mm, ref. n°40, acabamento branco, marca Akros ou s imilar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	
16.006.015	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00	0,00	0,00	0,00	499,38	0,00	0,00	0,00	499,38	0,00	
16.006.016	Chuveiro e lava-olhos de emergência e ba cia em aço inox, da marca Adamo, ref. 014 86 ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.430,41	0,00	0,00	0,00	1.430,41	0,00	
16.006.017	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	5,36	0,00	0,00	0,00	250,94	0,00	0,00	0,00	1.345,04	0,00	
16.006.018	Cuba de embutir retangular de aço inoxidá vel, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e ins talação. af 01/2020	un	2,00	0,00	0,00	0,00	167,94	0,00	0,00	0,00	335,88	0,00	
16.006.019	Torneira cromada para pia de cozinha, EST EVES, de parede, com articulador, linha M ãnaco VTP038 (1168), 1/2" ou similar	un	2,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,00	0,00	0,00	193,64	0,00	
16.007	BANCADAS DO LABORATORIO							0,00	0,00	0,00	13.531,32	0,00	
16.007.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espe ssura 14 cm, bloco deitado) e argamassa d e assentamento com preparo em betoneira. af 12/2021	m2	23,38	0,00	0,00	0,00	92,47	0,00	0,00	0,00	2.161,95	0,00	
16.007.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/201 5	m2	46,76	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	221,64	0,00	
16.007.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / ca l / areia), espessura 3,0 cm	m2	46,76	0,00	0,00	0,00	26,78	0,00	0,00	0,00	1.252,23	0,00	
16.007.004	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 1 0 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, reju ntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	35,04	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	1.545,26	0,00	
16.007.005	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bom beado, adensado e lançado, para Uso Geral , com formas planas em compensado resinad o 12mm (05 usos)	m3	0,81	0,00	0,00	0,00	1.993,40	0,00	0,00	0,00	1.614,65	0,00	
16.007.006	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	12,63	0,00	0,00	0,00	250,94	0,00	0,00	0,00	3.169,37	0,00	
16.007.007	Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm , para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca l inha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	un	3,00	0,00	0,00	0,00	1.087,99	0,00	0,00	0,00	3.263,97	0,00	
16.007.008	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, d a Deca ou similar	un	3,00	0,00	0,00	0,00	100,75	0,00	0,00	0,00	302,25	0,00	
16.008	REVESTIMENTO							0,00	10.916,25	10.916,25	10.949,36	99,70	



PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
16.008.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	138,21	0,00	138,21	138,21	4,74	0,00	655,12	655,12	655,12	100,00
16.008.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	m2	64,71	0,00	64,71	64,71	26,78	0,00	1.732,93	1.732,93	1.732,93	100,00
16.008.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	81,31	0,00	81,31	81,31	24,16	0,00	1.964,45	1.964,45	1.964,45	100,00
16.008.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	64,71	0,00	64,71	64,71	43,60	0,00	2.821,36	2.821,36	2.821,36	100,00
16.008.005	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	62,54	0,00	62,54	62,54	59,84	0,00	3.742,39	3.742,39	3.742,39	100,00
16.008.006	Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado	m2	0,72	0,00	0,00	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00
16.009	PAVIMENTAÇÃO							0,00	5.195,83	5.195,83	5.195,83	100,00
16.009.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	62,54	0,00	62,54	62,54	18,75	0,00	1.172,63	1.172,63	1.172,63	100,00
16.009.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, c/ piso cristalino branco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	62,54	0,00	62,54	62,54	64,33	0,00	4.023,20	4.023,20	4.023,20	100,00
16.010	ESQUADRIAS							0,00	0,00	0,00	6.289,61	0,00
16.010.001	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	13,92	0,00	0,00	0,00	68,45	0,00	0,00	0,00	952,82	0,00
16.010.002	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura a-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	6,90	0,00	0,00	0,00	400,98	0,00	0,00	0,00	2.766,76	0,00
16.010.003	Vidro liso incolor 4mm	m2	6,90	0,00	0,00	0,00	141,99	0,00	0,00	0,00	979,73	0,00
16.010.004	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.590,30	0,00	0,00	0,00	1.590,30	0,00
16.011	PINTURA							0,00	0,00	0,00	3.174,53	0,00
16.011.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturante colorido	m2	81,31	0,00	0,00	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	1.332,67	0,00
16.011.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	81,31	0,00	0,00	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00
16.011.003	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	2,84	0,00	0,00	0,00	36,70	0,00	0,00	0,00	104,23	0,00
16.011.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	26,26	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	392,59	0,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
16.011.005	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de e 120 micras de tinta anticorrosiva oxibarr dal 535 bt 0527, marca RENNER - R2	m2	26,26	0,00	0,00	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00	501,04	0,00
16.012	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.556,44	0,00	2.556,44	7.198,77	35,51
16.012.001	Cabo cobre flexível, não holojenado, 6,0mm ² - 450/750V / 70°	m	168,00	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	1.604,40	0,00
16.012.002	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2, 5mm ² , 450/ 750v / 70°c	m	84,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	457,80	0,00
16.012.003	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm ² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	170,00	170,00	0,00	170,00	13,74	2.335,80	0,00	2.335,80	2.335,80	100,00
16.012.004	Fio rígido isolado em pvc 1,5mm ² - 450/750v / 70°c	m	9,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
16.012.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	49,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	478,24	0,00
16.012.006	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	6,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	30,36	0,00
16.012.007	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	8,00	0,00	0,00	0,00	18,53	0,00	0,00	0,00	148,24	0,00
16.012.008	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	18,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00
16.012.009	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	32,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	204,48	0,00
16.012.010	Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizada de sobrepor	un	4,00	4,00	0,00	4,00	55,16	220,64	0,00	220,64	220,64	100,00
16.012.011	Luminária (calha) p/ lâmpada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w	un	6,00	0,00	0,00	0,00	28,24	0,00	0,00	0,00	169,44	0,00
16.012.012	Lâmpada tubular led T8, 16w, bivolt	un	12,00	0,00	0,00	0,00	23,53	0,00	0,00	0,00	282,36	0,00
16.012.013	Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr	un	1,00	0,00	0,00	0,00	202,43	0,00	0,00	0,00	202,43	0,00
16.012.014	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	29,00	0,00	0,00	0,00	15,83	0,00	0,00	0,00	459,07	0,00
16.012.015	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4" x2"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00
16.012.016	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	0,00	0,00	75,86	0,00	0,00	0,00	75,86	0,00
16.012.017	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores, trifásico, c/ aterramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	185,27	0,00	0,00	0,00	185,27	0,00
16.012.018	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	0,00	0,00	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	16,69	0,00
16.012.019	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	4,00	0,00	0,00	0,00	40,35	0,00	0,00	0,00	161,40	0,00
16.012.020	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	5,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	75,45	0,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES				% MEDID
			ORDENADA	ACUMULADA ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADA ATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ORDENADO	
16.013	DIVERSOS							0,00	0,00	0,00	1.632,76	0,00
16.013.001	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m2	5,46	0,00	0,00	0,00	299,04	0,00	0,00	0,00	1.632,76	0,00
TOTAIS DA PLANILHA:								535.268,74	62.392,21	597.660,95	676.614,61	88,33